

BÁO CÁO
Tình hình triển khai kế hoạch XDCB 9 tháng đầu năm 2014

Thực hiện Quyết định số 683/QĐ-UBND, ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND, ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ngân sách tỉnh năm 2014; Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND, ngày 19/12/2013 của HĐND huyện Chư Sê về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, QP, AN năm 2013 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014.

UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm gồm các nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch XDCB 9 tháng đầu năm 2014:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Việc triển khai căn cứ Quyết định 683/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê khoá VIII, kỳ họp thứ 7 về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2013, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2014; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê khoá VIII, kỳ họp thứ 7 về việc quyết định danh mục công trình xây dựng cơ bản và bố trí vốn đầu tư của huyện Chư Sê năm 2014; Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014;

2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB trong 9 tháng đầu năm 2014:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 huyện Chư Sê gồm các nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, chương trình MTGQ Giảm nghèo bền vững (CT 135), vốn cân đối tỉnh phân cấp và ngân sách huyện. Tổng kế hoạch vốn năm 2014 là **90.227 triệu đồng**, trong đó:

- **Ngân sách tỉnh quản lý:** KH vốn **21.370 triệu đồng**, khối lượng thực hiện 20.191,9 triệu đồng, đạt 94,49% KH vốn. Giải ngân 13.750,8 triệu đồng, đạt 64,35% KH vốn.

- **Ngân sách huyện quản lý:** Kế hoạch vốn **68.857 triệu đồng**, trong đó: Bố trí trả nợ **37.216 triệu đồng**; trích đo đạc và 30% tiền SDD **16.169 triệu đồng**; Đầu tư xây dựng mới **15.472 triệu đồng**, khối lượng thực hiện **14.037 triệu đồng** đạt 90,72% kế hoạch vốn; giải ngân **4.484,4 triệu đồng** đạt 31,57% kế hoạch vốn. Cụ thể:

+ Nguồn cân đối Ngân sách tỉnh phân cấp: Kế hoạch **14.900 triệu đồng**, trong đó: bố trí trả nợ công trình hoàn thành: **7.885,5 triệu đồng**; Đầu tư mới: **7.014,5 triệu đồng**, khối lượng thực hiện 2.167,2 triệu đồng, đạt 30,89% KH vốn. Giải ngân **390 triệu đồng** đạt 5,56% KH vốn.